



Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: **38/ 2016** vom 07.04.2016

erstellt durch: **Fachbereich Bürgerdienste**

Bearbeiter/-in: Frau M. Bock

an	Sitzungsdatum	öffentlich	nicht-öffentlich
Ausschuss für Bürgerdienste	21.04.2016	☒	☐

Tagesordnungspunkt:

Einrichtung einer Krippengruppe in der Kindertagesstätte Astrid-Lindgren

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☒ einmalige Kosten	☒ Ergebnishaushalt
☒ regelmäßig wiederkehrende Kosten	☒ Finanzhaushalt (Investition)
☐ kostenneutral	
Produkt:	3651
Sachkonto:	
Ansatz:	
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

Beschlussvorschlag:

Kein Beschlussvorschlag. Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Sachverhaltsdarstellung:

Am 15.09.2015 erfolgte durch den Ausschuss für Bürgerdienste eine einstimmige Empfehlung an den Verwaltungsausschuss, der in seiner Sitzung am 22.09.2015 die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe in der Kindertagesstätte Astrid-Lindgren ebenfalls einstimmig beschlossen hat.

Der Sachstand über die Ausführung des Beschlusses ist dem beigefügten Projektablauf- und zeitplan, der dieser Vorlage als Anlage beigefügt ist, zu entnehmen.

Ergänzend wird mitgeteilt, dass am 31.03.2016 der Bauantrag beim Landkreis Helmstedt eingereicht und die Baugenehmigung zum 04.04.2016 avisiert wurde.

Mit Schreiben vom 22.03.2016 des Bauordnungsamtes ist die inhaltliche Vorprüfung erfolgt. Es sind jedoch noch einige Unterlagen nachzureichen bevor der Bauantrag abschließend geprüft werden kann.

Anlagenverzeichnis:

Projektablauf- und zeitplan

Der Bürgermeister



Bäsecke


Kinderkrippe „Lönneberga“ (Arbeitstitel)Projektablauf- und zeitplan

- | | |
|-------------|---|
| 17.06.2015 | Abfrage des Landkreises Helmstedt über unversorgte U3 Kinder in der Stadt Schöningen. |
| 29.07.2015 | Prüfung möglicher Räumlichkeiten zur Einrichtung einer weiteren Krippengruppe unter fachkundiger Begleitung (Besichtigungsprotokoll v. 30.07.2015). Auswahl fällt auf die Blaue Gruppe der KiTa A.-L. |
| 28.08.2015 | Gespräch mit Frau Sassin vom Geschäftsbereich Jugend, Regiestelle Kindertagesbetreuung des Landkreises Helmstedt. Sie befürwortet die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe und gibt den Hinweis auf die Bezuschussung durch RAT IV. |
| 28.08.2015 | Erstellung der Vorlage 96/ 2015 – Krippenplanung; hier: Entscheidung über die Einrichtung einer Krippengruppe für unversorgte U3 Kinder. |
| 15.09.2015 | Einstimmige Empfehlung des Ausschusses für Bürgerdienste an den Verwaltungsausschuss. |
| 22.09.2015 | Einstimmige Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss. |
| 01.10.2015 | Schreiben an 21 über BGM, GB II, GB I und 13.0 – Einrichtung einer Krippengruppe für unversorgte U3 Kinder in der Kindertagesstätte Astrid-Lindgren ; hier: Umbau des Gruppenraumes 1 (Blaue Gruppe). |
| 09.10.2015 | E-Mail von GB I an GB II, 21.0, 21.3 und 23.0 – Erinnerung an Schreiben vom 01.10.2015 (Anfrage BGM). |
| 09.10.2015 | Rückantwort von 21.0 zur Kenntnisnahme mit persönlichen Anmerkungen von GB I an BGM. |
| 27.10.2015 | Steuerungskreis – GB II soll Architektenvertrag mit Herrn Lippe schließen. |
| 04.11.2015 | Steuerungskreis – Wiederaufruf Architektenvertrag. |
| 25.11.2015 | Umbau neue Krippengruppe in der KiTa A.-L. – Ortstermin mit Herrn Lippe, Herrn Meier, Herrn Bock, Frau Michelhans, Frau Backhauß – Fertigstellung zum 15.09.2016 aus Sicht des Architekten unproblematisch. |
| 01.12.2015? | Steuerungskreis – 21 stellt Umsetzung infrage, da keine Mittel im Haushalt 2015 und kein Maßnahmenbeginn erfolgt ist. |
| 03.12.2015 | Antrag einer überplanmäßigen Ausgabe für die Architektenleistungen vom FB 13 über 13.000 €. 2.000 € bereits für Investition „Umbau in A.-L.“ vorhanden. Erstellung der Vorlage 152/ 2015. |

- 04.12.2015 E-Mail von 23.0 an Herrn Lippe bezüglich Planvertrag.
- 06.12.2015 E-Mail von Herrn Lippe an 23.0 mit Übersendung der Skizzen und Baubeschreibung.
- 08.12.2015 Einstimmige Beschlussfassung des Verwaltungsausschusses über überplanmäßige Ausgabe.
- 10.12.2015 Abschlagsrechnung für Architektenleistung auf Anforderung vom FB 13 damit Maßnahmenbeginn
- 11.12.2015 13.0 - Anforderung der Kosten für Verbreiterung Innentreppe (2. Fluchtweg nur 60 cm)
- 14.12.2015 Herr Lippe - Zusendung der Kosten für Innentreppe.
- 15.12.2015 Steuerungskreis – Hinweis auf dringende Terminvereinbarung/ Planungsgespräch LK HE, Brandschutz (Knop, Schnur) LSchB Frau Dietzsch, Frau Sassin 1. – 3. KW.
FB 13 teilt mit, dass die Rechnung von Herrn Lippe eingegangen ist.
→ Maßnahmenbeginn sicher gestellt.
→ Mittelübertragung für Planungsarbeiten in haushaltsloser Zeit.
Herr Heyne soll ab Januar 2016 übernehmen.
- 17.12.2015 Verbindliche Vergabe der 15 Krippenplätze zum 15.09.2016 (13 Plätze wurden bisher angenommen).
- 17.12.2015 Abstimmung des Kostenplanes zur Beantragung der Fördermittel durch 13.0 mit Herrn Lippe.
- 18.12.2015 Beantragung der Fördermittel nach Richtlinie Ausbau Tagesbetreuung (RAT) durch 13.0.
- 05.01.2016 Herr Heyne bekommt Projekt Krippe mit höchster Priorität übertragen.
Eingang des Zuwendungsbescheides vom 28.12.2015.
- 06.01.2016 Vermerk von GBL I Zuwendungsbescheid für die Einrichtung einer Krippe in der KiTa A.-L. – weitere Vorgehensweise.
- 15.01.2016 Besichtigung „neuer Krippenraum“ BGM, Herr Heyne, GBL I und 13.0 – Hinweis von Herr Heyne, dass Ausschreibungen erst nach HH-Genehmigung erfolgen können.
BGM sagt zu sich beim LK Helmstedt dafür einzusetzen, dass aufgrund der geringen Eigenleistung und des Vorliegens des Zuwendungsbescheides eine Ausnahmegenehmigung erwirkt werden kann.
- 19.01.2016 Steuerungskreis – Erinnerung an Dringlichkeit eines Planungsgespräches (siehe 15.12.2015).
- 04.02.2016 Steuerungskreis - Erinnerung an Dringlichkeit eines Planungsgespräches (siehe 15.12.2015).
- 11.02.2016 Besichtigungstermin mit GUV, BauO LK HE, TL, 23.3. 13.0, 13.10 (Vermerk).
- 14.02.2016 Stellenausschreibung 3 Erzieherinnen für Einsatz Krippe und Nachbesetzung.

- 18.02.2016 Besichtigungstermin mit Landesschulbehörde, LK HE Regiestelle Kindertagesbetreuung, Architekt, Brandschutzbeauftragten, TL, 23.3, 13.10 (Vermerk).
- 19.02.2016 E-Mail von GB I an Steuerungskreis mit anliegenden Vermerken über die Besichtigungstermine.
- 01.03.2016 Steuerungskreis – haushaltsrechtliche Fragestellungen (Ausschreibungen wären bei Genehmigungsfiktion Haushaltssatzung nicht vor Juni 2016 möglich).
- Übertragung der Bauleitung an Herrn Heyne
BGM weist darauf hin, dass Fertigstellung frühestens zum 15.09.2016 erfolgen kann. GBL I weist darauf hin, dass qualifiziertes Personal nur zum 01.08.2016 generiert werden kann.
Zusagen an die Eltern zur Aufnahme der U3-Kinder.
- 01.03.2016 Aufmaß durch den Architekten
- 08.03.2016 Verwaltungsausschuss (Vorlagen-Nr. 17/2016) Beschluss über die Personalplanung Krippe ab dem Kita Jahr 2016/2017 (01.08.2016)
- 15.03.2016 Ende der Bewerbungsfrist Erzieherinnen
- 17.03.2016 Vorstellungsgespräche Erzieherinnen
- 31.03.2016 Bauantragstellung beim Landkreis Helmstedt
- 04.04.2016 avisierte Baugenehmigung
- April/ Mai Ausschreibungsphase
- 01.08.2016 Dienstbeginn Krippenerzieherinnen
- 15.09.2016 avisierter Betriebsbeginn

Schöningen, 07.04.2016



13.10/ M. Bock