

Besprechungsprotokoll: Grundschule Schützenbahn

Vom 09.05.2017



Teilnehmer: Herr Hoffmann


Herr Schmerschneider

Herr Kloth

Pos.	Bemerkung	Verantw.	Termin
01	Terminplan: - Bis Ende Juni wird die Ausführungsplanung (AP) zusammen mit einem groben Terminplan erstellt und dem Bauamt Schöningen übergeben. - Nach der Fertigstellung wird das LV erstellt und dem Bauherrn zur Kontrolle übergeben. - Nach der Bestätigung wird die Ausschreibung vorbereitet.	PL PL/AG PL/AG	Ende Juni
02	Finanzierung: - Der vom Rat der Stadt Schöningen aufgestellte Haushalt, muss zunächst durch den Landkreis Helmstedt genehmigt werden. - Erst nach dem der Genehmigung sind Zahlungen möglich. - Um die Finanzierung für das nächste Jahr zu sichern, muss die Maßnahme in diesem Jahr begonnen werden und kann dann in der Haushaltlosen Zeit (Auftrag 2018) fortgeführt werden.	AG PL/AG	
03	Abstimmungen: - Nach Erstellung der AP und des Terminplans wird ein Termin zur groben Abstimmung der Ausführung stattfinden.	PL/AG	

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Aufgestellt:


Matthias Kloth

Dipl. Ing (FH) Bauwesen

Stadt Schöningen